



Els T'Kindt – Accountmanager Regio West

Minder Hinder Kanaal Roeselare-Leie: sluis Ooigem



Wielsbeke, 25 augustus 2022



Medegefinancierd
door de
Europese Unie



KRL – sluis van Ooigem

Optimale waterweginfrastructuur

- Tijdelijke of langere hinder voor de gebruikers van de waterweg

Samen plannen en begeleiden

- Uitvoerders van werken
- Gebruikers van de waterweg
- Gemeenten en provincie
- Bedrijven en partners van de waterweg

Bekomen van een bedrijfszekere waterweg

Minder hinder KRL - sluis van Ooigem

Intro

- Doel

Wat is er reeds gebeurd?

- **1^{ste} infomoment 23/06/'20**: toelichting noodzaak structurele herstelling sluis Ooigem

Signalen:

- Renovatie in periode van lager gebruik van het kanaal
- Stremmingsperiode 5 weken
- Vroeg genoeg starten (cf. 1 jaar voorbereidingstijd)

Start voorbereiding stremmingsperiode 2023

Naar een sluis met optimale betrouwbaarheid voor toegang KRL

Minder hinder KRL - sluis van Ooigem

Wat is er reeds gebeurd?

- **Studieperiode juli/augustus/september '21:** in kaart brengen van technische oplossingen om de **hinder** van de onvermijdbare stremmingsperiode voor **bedrijven** langs het kanaal te **beperken**
- **2de infomoment 14/01/'22:** toelichting resultaat studiewerk
- **Periode januari-september '22:**
 - Bilaterale gesprekken met de bedrijven
 - Verfijning studiewerk
 - Concreet uitwerken van alternatieve transportoplossingen

Wat gebeurt er nog?

- Bijkomende bilaterale gesprekken met marktpartijen
- **Dialogo** met **aanbieders van de oplossingsrichtingen** (RTW/RTR/Decloedt)

Minder hinder KRL - sluis van Ooigem

- **Terugkoppeling lokale besturen** om de **mobiliteitsimpact** door toename van het aantal **(lokale) vrachtwagenbewegingen** te bespreken:
 - Burgemeestersoverleg Mid West-Vlaanderen 27 september 2022
 - Taskforce KRL oktober 2022
- **Maximaal uitbreiden bedieningstijden** sluis Ooigem 2 weken voor en 2 weken na de stremming
 - Full continu 24/7 om stockopbouw maximaal te faciliteren
- **Inzet personeel DVW en partners** om de uitvoering van het minder hinder plan tot een goede einde te brengen